

Réunion de la CLÉ n° 6 « Seine et Ouche » 20 octobre 2025 - 18h30 - Salives

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d'Énergie Côte-d'Or et Philippe Algrain, Président de la CLÉ, qui remercient pour leur présence à la CLÉ, les Maires et les Délégués.

Les services du SICECO étaient représentés par :

- Jean-Michel Jeannin, Directeur Général des Services, Anne Gueulin, Technicienne, Arthur Vincenot, Chargé de projets Bois-Energie

Les entreprises titulaires des marchés présentes étaient :

- Entreprise SPIE représentée par David Droyer
- Entreprise Demongeot représentée par David L'excellent

L'exploitant des réseaux publics présent était :

- ENEDIS : Fabrice Cambon

ACTUALITÉS :

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en remerciant les élus ainsi que les partenaires du SICECO pour leur présence aux Assises de l'Énergie du SICECO qui se sont tenues le 12 septembre dernier. Il rappelle que les Assises ont permis de dresser un constat de la situation et de l'importance des choix politiques et techniques, notamment pour les réseaux. Le rôle du SICECO est de garantir le service public de distribution de l'électricité, qui nécessite des investissements importants. Les enjeux énergétiques sont un sujet majeur à traiter avec l'ensemble des acteurs économiques et de la population qui jouent un rôle central dans la réduction de la consommation d'énergie.

Le Président est heureux de rappeler aux élus l'inauguration de la 1^{ère} centrale photovoltaïque portée par la SEML Côte-d'Or Energies dont le SICECO est actionnaire majoritaire. Il rappelle que le projet a été initié en 2019 et que d'autres projets sont actuellement en cours de réalisation.

Le Président informe les élus qu'il s'agit des dernières CLE avant les élections municipales et rappelle l'importance pour les communes d'avoir un Délégué SICECO qui remontent les informations en conseil municipal. Des réunions d'information relatives aux missions du SICECO et au rôle des délégués seront proposées.

I. PROGRAMMATION DE TRAVAUX

Interlocuteur technique SICECO : : Anne Gueulin, technicienne : agueulin@siceco.fr - 06.80.56.03.55
- 03.80.50.99.28

A. Travaux sur le réseau électrique

Une information est faite sur l'évolution des Heures Pleines - Heures Creuses (HP/HC) qui vont progressivement basculer sur les après-midis où la production photovoltaïque est la plus forte. Les élus sont

également informés de la mise en place de coûts de relève pour les abonnés n'ayant toujours pas de compteur Linky.

Les élus sont informés que dans le cadre du renouvellement du marché de Petits travaux et Extension, le nombre de lots a été réduit de 8 à 6 afin de rééquilibrer les volumes d'affaires. Il est également indiqué que ce marché intégrera des prescription techniques renforcée en vue de la décarbonation des chantiers.

❖ Extensions du réseau électrique :

Les travaux d'extension programmés sont présentés.

Il est rappelé que dans le cas des extensions, les pétitionnaires sont invités à se manifester au plus tôt car les délais de raccordement peuvent être de plusieurs semaines et qu'ils nécessitent parfois des travaux complémentaires de renforcement augmentant les délais également.

❖ Enfouissements et renforcements de réseau :

Le SICECO présente les travaux en cours.

❖ Présentation ENEDIS:

Le SICECO réitère ses réserves concernant la rénovation programmée (remise à niveau des réseaux HTA en ne changeant que les pièces usagées) qui, outre des aspects comptables contestables, ne préparent pas les réseaux aux contraintes climatiques des 30 prochaines années.

Une commune demande si des projets EnR situés en Côte d'Or seront débranchés pour accueillir de nouveaux projet sur le poste source de Poiseul. ENEDIS indique qu'une restructuration sera faite pour garantir la qualité de fourniture à tous.

Un élu demande pourquoi ne pas agrandir le poste source de Vieilmoulin, alors qu'il y a du foncier disponible. Cela dépend des niveaux de consommation d'électricité sur le poste, mais en effet, de nouveaux projets EnR restent envisageables sur ce poste.

Un élu indique que lors d'une demande de permis de construire, un questionnaire est à envoyer à ENEDIS. La mairie a donné un accord pour le PC ; en l'absence de réponse, doit-on poursuivre le dossier ? ENEDIS précise la nature du raccordement à la commune, mais c'est au demandeur de faire directement sa demande auprès d'ENEDIS par la suite.

❖ Présentation GRDF :

GRDF reste le 1^{er} distributeur de gaz en France et constate une baisse des consommations sur les dernières années en lien avec la sobriété énergétique des ménages et le réchauffement climatique. GRDF indique que 6 méthaniseurs sont en production en Côte-d'Or et que 6 autres sont en cours d'étude ou de construction. Il convient donc de valoriser localement cette production de biogaz en achetant du gaz vert certifié sur ses factures de chauffage.

Un rappel est fait sur l'intérêt de transférer la compétence Gaz au SICECO, notamment pour atteindre un pouvoir de négociation important avec GRDF et l'Etat car les enjeux sur le basculement du gaz vers le biogaz sont très importants pour nos territoire. Rappel : le transfert de la compétence ne fait pas perdre d'argent à la commune, la redevance est reversée par le SICECO.

B. Travaux d'Eclairage Public

❖ Eclairage sportif

Une information spécifique est faite sur l'éclairage sportif et la fin des lampes à décharge en 2027. Les communes sont sensibilisées pour anticiper les travaux ou les interventions sur ces équipements d'au moins 2 000 € pour un projecteur, 50 000 € pour un stade 4 mâts et 8 projecteurs, ses données sont indicatives et peuvent varier selon la typologie et hauteur des mâts. Une alerte est également faite sur les contrôles de stabilité et de vétusté des mâts d'éclairage, notamment en lien avec des cas récents de chutes de mâts.

❖ Travaux en cours et programmation

Les programmes de travaux (en attente de validation, en cours, etc.) sont présentés.

Une commune demande la marche à suivre pour un projet de relamping : il faut envoyer sa demande au SICECO, soit au technicien de secteur, soit directement à l'adresse contact@siceco.fr

Une commune demande le mode de financement pour l'extension de l'éclairage d'un terrain de foot. Il n'y a plus de subvention pour le sportif depuis 2022. Cependant, une commission se réunira prochainement pour rediscuter de la question. Si des aides sur le sportif sont décidées, elles ne concerneront que la rénovation, pas les extensions.

II. ENERGIE

A. Suivi énergétique des bâtiments

Interlocuteurs techniques SICECO par EPCI :

- Rémi Dumoulin, Econome de flux : rdumoulin@siceco.fr - 06.38.18.78.85 pour Ouche et Montagne
- Sarah Sadnia, Econome de flux : ssadnia@siceco.fr - 06.87.53.45.98 pour Tille et Venelle, Vallées de la Tille et de l'ignon, Forêts, Seine et Suzon

❖ Bilan des études : audits énergétiques et remplacements de chaudières fioul/propane

Le SICECO rappelle qu'il est possible d'obtenir un accompagnement technique et financier sur les études : audit énergétique comprenant un état des lieux du bâti et des systèmes techniques, ainsi que des préconisations de travaux à mettre en œuvre ; remplacement de chaudière fioul ou propane par des PAC ou chaudière bois ainsi que la télégestion des équipements.

Un accompagnement travaux est également possible sur le plan financier avec des bonus selon les techniques employées (matériaux biosourcés, GTB-GTC, etc.). A ce jour, tous les dossiers déposés ont été validés.

B. Achat d'énergie

Interlocuteur technique SICECO : Christelle Gautheron, assistante : achats-energie@siceco.fr - 07.85.82.94.84 - 03.80.50.85.02

❖ Informations générales sur l'évolution des prix des énergies

Le SICECO informe les élus de la mise en place des nouveaux marchés à compter du 1^{er} janvier 2026 pour une période de 3 ans :

- Avec ENGIE pour les Bâtiments pour les Communes non éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRVe) : lot 1 pour les puissances souscrites > 36 kVA et lot 2 pour celles ≤ 36 kVA.
- Avec OCTOPUS Energy pour l'éclairage public de tous les membres (lot 4).

Il est précisé que le lot 3 correspondant aux Bâtiments des Communes éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRVe) n'a pas été consulté, les Bâtiments de ces Communes resteront donc au TRVe (puissances souscrites ≤ 36 kVA). Les Bâtiments de puissances souscrites > 36 kVA actuellement en marché chez EDF Groupement vont basculer au TRVe : le SICECO va accompagner les membres concernés dans cette démarche en novembre 2025. Si les prix des marchés deviennent intéressants par rapport au TRVe, le Groupement pourra lancer à tout moment la consultation du lot 3.

L'évolution des prix en électricité (hors TRVe) pour 2026 par rapport à 2025 est une baisse moyenne d'environ 10% sur les bâtiments mais une hausse de 18% sur l'éclairage public (prix très bas en 2025). Pour le gaz, on note une hausse de 4.5% liée à l'augmentation de l'acheminement malgré la baisse du prix de la molécule de gaz. Le SICECO informe également de la mise en place du mécanisme de Certificat de Production Biogaz (CPB) dès 2026 et de l'ETS2 (marché Carbone) prévue en 2027. Ces 2 mécanismes vont avoir tendance à augmenter d'ici à 2030.

Une nouvelle campagne d'adhésion au groupement gaz pour 2028-2030 est en cours jusqu'à avril 2026.

L'optimisation tarifaire en électricité sera finalisée en juin 2026, permettant de réaliser un gain de 300k €/an aux 103 membres concernés.

C. Energies renouvelables

❖ Photovoltaïque en toiture

Interlocuteurs techniques SICECO : Florian Blanchot, chargé de projet photovoltaïque, fblanchot@siceco.fr - 06.88.12.31.98 et Léo Foster, chargé de projet énergies renouvelables, lfoster@siceco.fr - 06.77.39.16.82

Le SICECO réalise gratuitement l'analyse d'opportunité en interne et externalise les études de faisabilité et de structure au sol (marchés SICECO) avec une aide de 50%

⇒ Différentes études sont en cours sur de l'autoconsommation collective patrimoniale.


Le SICECO va également proposer un marché pour la construction de centrales photovoltaïques toiture ou ombrière, via de la maîtrise d'ouvrage déléguée. L'objectif sera d'offrir un service complet pour faciliter l'émergence de projets en autoconsommation ou en vente totale.

Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l'adresse contact@siceco.fr ou par l'intermédiaire du Président de CLÉ.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président et le Président de CLÉ remercient les personnes présentes et lèvent la séance.

Établi le 21 octobre 2025

Le Président de la CLÉ,
Philippe Algrain

A blue ink signature, likely of Philippe Algrain, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, more intricate strokes.

PJ au compte-rendu :

Diaporama présenté en réunion de CLÉ
Tableaux travaux et programmations ultérieures
Présentations ENEDIS et GRDF

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Phase
ANCEY	6	Rénovation de l'éclairage du terrain de rugby	EP/1448/C	Rénovation sport	Travaux en cours
AUBIGNY LES SOMBERNON	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/048/C	Changement de source	Travaux en cours
AVELANGES	6	Remplacement poteau bois dangereux (A20)	EP/1579/C	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
AVOSNES	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/008/C	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
BARJON	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/042/C	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
BLAISY BAS	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/043/C	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
BLAISY BAS	6	Remplacement de 27 prises illuminations vétustes	ILL/175/C	Prise illumination	Attente validation devis par commune
BLAISY BAS	6	Rénovation des luminaires vétustes (tranche1)	EP/1479/C	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
CHAMPAGNY	6	Rénovation du coffret A vétuste	EP/1502/C	Rénovation coffret	Travaux terminés, réceptionnés
CHANCEAUX	6	Dépose du PL B19	DPL/006/C	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
COURLON	6	Extension EP impasse du Lavoir	EP/1598/C	EP	Travaux en cours
COURTIVRON	6	Création de 2 feux vert récompense sur RD901	SIGN/032/C	Modification des feux	Travaux en cours
COURTIVRON	6	Rénovation des luminaires vétustes, rétrofit des luminaires de style	EP/1505/C	Rénovation EP	Travaux terminés, à réceptionner
CUSSEY LES FORGES	6	Rénovation du luminaire B01	EP/1519/C	Eclairage autonome	Attente validation devis par commune
DREE	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/054/C	Changement de source	Attente validation devis par commune
DREE	6	Ajout d'un point lumineux rue du Bel	EP/1529/C	EP	Attente validation devis par commune
FLEUREY SUR OUCHE	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/055/C	Changement de source	Travaux en cours
GRANCEY LE CHATEAU	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/062/C	Changement de source	Attente validation devis par commune
GRANCEY LE CHATEAU	6	Remplacement poteau bois dangereux (E15)	EP/1580/C	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
GRANCEY LE CHATEAU	6	Rénovation de la mise en valeur de la porte d'entrée rue des Tilleuls	EP/1575/C	Rénovation mise en valeur	Annulé
LAMARGELLE	6	Rénovation des luminaires type boule	EP/1523/C	Rénovation boules	Attente validation devis par commune
LANTENAY	6	Rénovation des luminaires vétustes route de Fleurey et chemin de la gare	EP/1532/C	Rénovation EP	Travaux en cours
LERY	6	Rénovation des luminaires vétustes (3ème tranche)	EP/1472/C	Rénovation EP	Report sur prog ultérieure

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Phase
MARCELLOIS	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/061/C	Changement de source	Attente validation devis par commune
MESMONT	6	Ajout d'un point lumineux rue de la Belle Idée	EP/1513/C	EP	Attente validation devis par commune
MESSIGNY ET VANTOUX	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/044/C	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
MESSIGNY ET VANTOUX	6	Extension EP pour nouveau parking rue du Moulin	EP/1588/C	EP	Travaux en cours
MESSIGNY ET VANTOUX	6	Rénovation des luminaires vétustes tranche 1	EP/1554/C	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
MESSIGNY ET VANTOUX	6	Eclairage du cour central de tennis et passage en leds terrain 1	EP/1514/C	Sport	Report sur prog ultérieure
POISEUL LA GRANGE	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/057/C	Changement de source	Travaux en cours
PRENOIS	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/049/C	Changement de source	Travaux en cours
PRENOIS	6	Rénovation du point lumineux de l'aire de loisirs côté Eglise	EP/1606/C	Rénovation boules	Attente validation devis par commune
SAINT MARTIN DU MONT	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/058/C	Changement de source	Travaux en cours
SAINT MARTIN DU MONT	6	Rénovation des luminaires vétustes (Tranche 1)	EP/1494/C	Rénovation EP	Travaux en cours
SAINT VICTOR SUR OUCHE	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/051/C	Changement de source	Attente validation devis par commune
SAINTE MARIE SUR OUCHE	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/052/C	Changement de source	Attente validation devis par commune
SAINTE MARIE SUR OUCHE	6	Dépose projecteurs encastrés MEV EGLISE	DPL/009/C	Dépose points lumineux	Chiffrage en cours
SAINTE MARIE SUR OUCHE	6	Remplacement des poteaux bois dangereux (11G et 20G)	EP/1560/C	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
SAULX LE DUC	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/050/C	Changement de source	Travaux en cours
SAULX LE DUC	6	Extension EP rue de La Fontaine	EP/1564/C	EP	Travaux en cours
SAULX LE DUC	6	Ajout 12 prises illuminations	ILL/174/C	Prise illumination	Attente validation devis par commune
SAUSSY	6	Rénovation des luminaires vétustes	EP/1465/C	Rénovation EP	Travaux en cours
SAVIGNY LE SEC	6	Rénovation des luminaires vétustes (1ère tranche)	EP/1541/C	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
SAVIGNY SOUS MALAIN	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/046/C	Changement de source	Travaux en cours
SOURCE SEINE	6	Dépose mise en valeur de la Fontaine	DPL/001/C	Dépose points lumineux	Annulé
TARSUL	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/063/C	Changement de source	Travaux en cours
TARSUL	6	Extension EP rue de la Combe Marie	EP/1506/C	EP	Travaux en cours
TURCEY	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/053/C	Changement de source	Travaux en cours
VIELMOULIN	6	Remplacement des sources SHP par des sources LEDS	CS/045/C	Changement de source	Travaux en cours

Clé	Commune	Date demande	Intitulé affaire	Montant des travaux	N° Affaire	Type de travaux
6	COURTIVRON	13/03/2025	Extension EP rue du Champvaut	8 000	EP/1597/C	EP
6	SAINT VICTOR SUR OUCHE	15/02/2024	Ajout 2 points lumineux chemin des Echarmots et RD33	10 000	EP/1534/C	EP
6	PONCEY SUR L'IGNON		Mise en valeur du monument Place de l'Eglise	6 000	EP/1612/C	Mise en valeur
6	FLEUREY SUR OUCHE		Rénovation des luminaires vétustes	20 000	EP/1522/C	Rénovation boules
6	PRENOIS		Rénovation des luminaires type boule impasse du Clos des Vignes	15 000	EP/1524/C	Rénovation boules
6	AVOSNES	21/12/2023	Rénovation des luminaires vétustes	4 000	EP/1530/C	Rénovation EP
6	BLAISY BAS		Rénovation des luminaires vétustes (tranche 2)	30 000	EP/1480/C	Rénovation EP
6	BUSSY LA PESLE	07/01/2025	Rénovation des luminaires vétustes	15 000	EP/1578/C	Rénovation EP
6	CHANCEAUX		Rénovation des luminaires vétustes (tranche1)	35 000	EP/1503/C	Rénovation EP
6	COURLON		Rénovation des luminaires vétustes	20 000	EP/1504/C	Rénovation EP
6	CUSSEY LES FORGES	18/09/2023	Rénovation des luminaires en leds Grande Rue, rue de l'Abreuvoir et rue Basse (2ème tranche)	12 000	EP/1507/C	Rénovation EP
6	ECHANNAY	24/11/2024	Rénovation des luminaires vétustes	25 000	EP/1526/C	Rénovation EP
6	FRANCHEVILLE	20/02/2024	Rénovation des luminaires vétustes (1ère tranche)	20 000	EP/1551/C	Rénovation EP
6	MALAIN		Rénovation des luminaires vétustes (Tranche1)	40 000	EP/1488/C	Rénovation EP
6	MESSIGNY ET VANTOUX	24/07/2024	Rénovation des luminaires vétustes tranche 2	36 000	EP/1555/C	Rénovation EP
6	MOLOY	21/06/2023	Rénovation des luminaires vétustes coffret C	30 000	EP/1471/C	Rénovation EP
6	REMILLY EN MONTAGNE	12/03/2025	Rénovation des lumnaires vétustes	30 000	EP/1593/C	Rénovation EP
6	SAINTE MARIE SUR OUCHE		Rénovation des luminaires vétustes (Tranche 1)	30 000	EP/1493/C	Rénovation EP
6	TARSUL	06/02/2024	Rénovation des luminaires vétustes	35 000	EP/1533/C	Rénovation EP
6	VAL SUZON	09/12/2024	Rénopvation des luminaires vétustes (tranche 2)	20 000	EP/1577/C	Rénovation EP
6	VIELMOULIN		Rénovation des luminaires vétustes	32 000	EP/1497/C	Rénovation EP
6	BAULME LA ROCHE	18/03/2025	Remplacement des encastrés de sol HS de MEV de la Fontaine	9 000	EP/1613/C	Rénovation mise en valeur
6	BLAISY BAS	28/09/2021	Rénovation de l'éclairage du terrain de tennis	25 000	EP/1375/C	Rénovation sport
6	CURTIL SAINT SEINE		Restitution EP suite enfouissement Grande Rue	27 000	EP/1559/C	Restitution EP
6	SAINT MESMIN		Restitution EP suite enfouissement au hameau Corcelotte	27 000	EP/1557/C	Restitution EP
6	MESSIGNY ET VANTOUX	30/10/2023	Eclairage du cour central de tennis et passage en leds terrain 1	50 000	EP/1514/C	Sport
				611 000		26

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Statut	Période de travaux	Type d'affaire
FRENOIS	6	Enfouissement des réseaux secs Chemin du Moulin de la Roche	ER/358/C	48 000	Soldé	2025-février	Dissimulation
CURTIL SAINT SEINE	6	Dissimulation des réseaux rue du Haut du Moulin	ER/263/C	85 000	Soldé	2025-février	Dissimulation
SALIVES	6	Dissimulation au hameau de Pregelan	ER/221/C	5 000	Soldé	2025-avril	Dissimulation
AVOSNES	6	Enfouissement des réseaux BT-FT-EP rue de l'Eglise	ER/359/C	55 000	En cours	2025-mai	Dissimulation
PRENOIS	6	Enfouissement des réseaux secs rue du Puits de Bois, de Darois et rue du Boi	ER/387/C	110 000	En cours	2025-juillet	Dissimulation
MOLOY	6	Enfouissement des réseaux secs rue des Boudrots, rue de la Commune et Ch	ER/298/C	160 000	En cours	2025-septembre	Dissimulation
CURTIL SAINT SEINE	6	Enfouissement des réseaux secs Grande Rue	ER/409/C	150 000	Programmé	*2026	Dissimulation
ETAULES	6	Enfouissement rue d'Hauteville	ER/415/C	60 000	Programmé	*2026	Dissimulation
LANTENAY	6	Enfouissement des réseaux secs chemin du Cognot	ER/423/C	90 000		*2026	Dissimulation
MESSIGNY ET VANTOUX	6	Enfouissement des réseaux BT-FT-EP rue du Stade et rue de la Corvée du Po	ER/375/C	110 000		*2026	Dissimulation
SAINT MESMIN	6	Dissimulation réseaux secs hameau Corcelotte	ER/374/C	110 000	Programmé	*2026	Dissimulation
PRALON	6	Enfouissement des réseaux secs rue du Moulin et rue des Vignes Hautes	ER/413/C	90 000		*2027	Dissimulation
VAL SUZON	6	Enfouissement des réseaux secs rue de Dijon et rue de la Vieille Route	ER/418/C	100 000		*2027	Dissimulation
ANCEY	6	Démolition cabine haute	ER/412/C	50 000			Dissimulation
BARJON	6	Enfouissement des réseaux secs place de l'Eglise et Grande Rue	ER/396/C	120 000	Annulé		Dissimulation
BLIGNY LE SEC	6	Dissimulation des réseaux BT-FT-EP route de la Villotte et rue de la Citadelle	ER/303/C	90 000			Dissimulation
DREE	6	Dissimulation des réseaux rue Basse et Ruelle d'Amont - 2ieme tranche	ER/171/C	90 000			Dissimulation
FLEUREY SUR OUCHE	6	Enfouissement des réseaux secs rue de la Chapelle	ER/414/C	90 000			Dissimulation
MALAIN	6	Enfouissement réseaux secs D104G et D104C	ER/313/C	40 000			Dissimulation
MOLOY	6	Enfouissement des réseaux secs rue des Boudrots, rue de la Commune et Ch	ER/308/C	90 000			Dissimulation
PRALON	6	Enfouissement des réseaux secs rue du Tillot	ER/395/C	40 000	Annulé		Dissimulation
SAINT MARTIN DU MONT	6	Enfouissement des réseaux secs au hameau de Bordes-Pillot	ER/306/C	90 000			Dissimulation
SAVIGNY LE SEC	6	Enfouissement des réseaux route de Norges	ER/280/C	30 000			Dissimulation
SOMBERNON	6	Dissimulation des réseaux secs rue Saint-Barbe	ER/319/C	25 000			Dissimulation
TARSUL	6	Enfouissement des réseaux secs rue de la Forge	ER/381/C	90 000			Dissimulation
TARSUL	6	Dissimulation des réseaux pour une partie du village	ER/113/C	90 000			Dissimulation
BLAISY BAS	6	Extension du réseau chemin de la Charrière	TB/395/C	16 000	Soldé	2025-février	Extension
SAUSSY	6	Extension pour le raccordement du réservoir de SAUSSY	TB/462/C	9 000	En cours	2025-mai	Extension
MESSIGNY ET VANTOUX	6	Extension électrique rue des Murgers (M. CHASTIN)	TB/469/C	15 000	En cours	2025-août	Extension
VELARS SUR OUCHE	6	Extension électrique pour atelier technique allée de la Cude	TB/465/C	17 000	En cours	2025-août	Extension
MALAIN	6	Extension électrique pour la parcelle ZI8	TB/471/C	16 000	En cours	2025-septembre	Extension
FLEUREY SUR OUCHE	6	Extension BT pour viabilisation parcelle M. Philippe Raynal rue des Vignes Bla	TB/473/C	10 000	En cours	*2025	Extension
ETAULES	6	Extension pour le captage des Varennes-Blanches	TB/461/C	300 000		*2026	Extension
FRANCHEVILLE	6	Extension électrique pour passage TV « pompage » en TB 36 kVA.	TB/432/C	66 000		*2026	Extension
PRENOIS	6	Passage TV de la station d'épuration en TB	TB/449/C	45 000		*2026	Extension
FLEUREY SUR OUCHE	6	Renforcement en T70 sur poste "BARGES" et création poste PSSA	ER/402/C	50 000	En cours	2025-mars	Renforcement
SAUSSY	6	Renforcement sur poste Village par création poste HTA/BT	ER/408/C	65 000	En cours	2025-avril	Renforcement
FLEUREY SUR OUCHE	6	Renforcement du poste "LA VELOTTE"	ER/281/C	43 000	En cours	2025-juillet	Renforcement
LANTENAY	6	Renforcement en T150 sur poste CURE	ER/399/C	10 000	En cours	2025-juillet	Renforcement
MALAIN	6	Renforcement sur poste EGLISE	ER/411/C	15 000	En cours	2025-septembre	Renforcement
ANCEY	6	Renforcement sur poste CARABOEUF	ER/365/C	28 000	En cours	*2026	Renforcement
BLAISY BAS	6	Renforcement poste MIMALE	ER/428/C	40 000	En cours	*2026	Renforcement
FLEUREY SUR OUCHE	6	renforcement réseau BTA issu du poste "FUMET"	ER/174/C	60 000	En cours	*2026	Renforcement
SAINTE MARIE SUR OUCHE	6	Renforcement aérien en T150 sur poste MALADIERE	ER/350/C	55 000	En cours	*2026	Renforcement
VELARS SUR OUCHE	6	renforcement poste LA CUDE	ER/419/C	30 000	Programmé	*2026	Renforcement
AVOSNES	6	Renforcement en T150 sur poste BERGERIE	ER/379/C	12 000			Renforcement
PONCEY SUR L'IGNON	6	Renforcement sur poste Vergerots	ER/427/C	200 000			Renforcement
SAULX LE DUC	6	Renforcement de réseau sur postes SAULX LE DUC et FONTENILLE	ER/394/C	25 000			Renforcement
VAUX SAULES	6	Renforcement du poste "VAUX-SAULES"	ER/357/C	25 000			Renforcement
FLEUREY SUR OUCHE	6	Résorption de fils nus poste "Colombier", rues du Colombier et de Morceuil	ER/324/C	17 000	En cours	2025-juillet	Resorption fils nus
POISEUL LA GRANGE	6	Résorption de fils nus poste "Vau le Bon"	ER/421/C	68 000	En cours	*2025	Resorption fils nus

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Statut	Période de travaux	Type d'affaire
POISEUL LA GRANGE	6	Résorption de fils nus poste Pautet	ER/420/C	10 000		*2027	Resorption fils nus
BUSSY LA PESLE	6	Résorption fils nus au hameau de Savranges	ER/425/C	9 000			Resorption fils nus
COURTIVRON	6	Résorption de fils nus poste LES JUMENTS	ER/371/C	95 000			Resorption fils nus
LANTENAY	6	Résorption de fils nus poste "GARE"	ER/327/C	15 000			Resorption fils nus
POISEUL LA GRANGE	6	Résorption de fils nus poste VINCENTE	ER/369/C	35 000			Resorption fils nus
POISEUL LA GRANGE	6	Résorption de fils nus poste VALLEE	ER/370/C	17 500			Resorption fils nus
SOMBERNON	6	Résorption de fils nus postes "CITE EDF" et "CHESNOIE"	ER/330/C	40 000			Resorption fils nus
			58	3 566 500			

Point sur les travaux d'extension de réseau CLE : 6

Entreprise : SPIE CITYNETWORKS

Commune	Date de la demande	N° Affaire	Intitulé affaire	Montant affaire (HT)	Date OS Etude	Date OS Travaux	Commentaires
BARBIREY SUR OUCHE	30/08/2023	TB/448/C	Passage TV pompage Jauguey en TB 36KVA (com-com)	16 026,80 €	24/03/2025		Etude en cours
BLAISY BAS	28/09/2021	TB/395/C	Extension du réseau chemin de la Charrière	15 707,50 €	04/11/2025	10/02/2025	Travaux terminés et réceptionnés
DREE	11/05/2023	TB/439/C	Passage TV Station de javellisations communautaire en TB				En attente programmation pluriannuel
ETAULES	11/10/2024	TB/461/C	Extension pour le captage des Varennes-Blanches	297 670,00 €			En attente validation du devis par la Commune
FLEUREY SUR OUCHE	09/06/2023	TB/438/C	Passage de TV STEP en TB (com-com)	46 576,60 €	30/07/2024	04/11/2024	Travaux en cours
FLEUREY SUR OUCHE	03/08/2023	TB/447/C	Extension BT pour passage TV en TJ station de pompage pour Agey (com-com)	17 407,00 €	30/07/2024	10/03/2025	Travaux terminés, à réception
FLEUREY SUR OUCHE	04/07/2025	TB/473/C	Extension BT pour viabilisation parcelle M. Philippe Raynal rue des Vignes Blanches	12 607,20 €	08/09/2025		Etude en cours
FRANCHEVILLE	03/05/2023	TB/432/C	Extension électrique pour passage TV « pompage » en TB 36 kVA.	66 084,80 €			En attente validation du devis par la Commune
LANTENAY	11/05/2023	TB/445/C	Passage TV communautaire Pompage réservoir en TB (com-com)	34 319,60 €	24/03/2025		Travaux en cours
MALAIN	05/05/2025	TB/471/C	Extension électrique pour la parcelle ZI8	15 707,50 €	02/06/2025	03/09/2025	Travaux terminés, à réceptionner
MESSIGNY ET VANTOUX	04/04/2025	TB/469/C	Extension électrique rue des Murgers (M. CHASTIN)	15 175,00 €	28/04/2025	28/07/2025	Travaux terminés et réceptionnés
PRENOIS	16/05/2023	TB/449/C	Passage TV de la station d'épuration en TB				Chiffrage en cours
SAUSSY	11/10/2024	TB/462/C	Extension pour le raccordement du réservoir de SAUSSY	8 116,40 €	13/01/2025	28/04/2025	Travaux terminés et réceptionnés
SAVIGNY LE SEC	21/12/2022	TB/424/C	Extension électrique pour logements seniors	37 162,40 €	24/06/2024	23/09/2024	En attente validation du devis par la Commune
VELARS SUR OUCHE	06/02/2025	TB/465/C	Extension électrique pour atelier technique allée de la Cude	15 983,54 €	31/03/2025	18/08/2025	Travaux terminés et réceptionnés
11 AFFAIRES				566 810,04 €			

Travaux en cours	Etude en cours	Devis en attente de validation	Dossiers annulés	Travaux réceptionnés
Travaux terminés - à réceptionner				

Mis à jour le 17/10/2025