



Réunion de la CLÉ n°7 « Pays Châtillonnais » 14 octobre 2025 - 18h00 - Chamesson

La séance a été présidée par Jacques Jacquenet, Président du SICECO Territoire d'Énergie Côte-d'Or et Claude Fontaine, Président de la CLÉ, qui remercient pour leur présence à la CLÉ, les Maires et les Délégués.

Les services du SICECO étaient représentés par :

- Jean-Michel Jeannin, Directeur Général des Services, Gilles Fromheim, Technicien et Arnaud Riffel, Econome de Flux

L'entreprise titulaire du marché présents était :

- Entreprise Lirelec représentée par Nils Camuzat et Pierre Bonnet

L'exploitant du réseau public présent était :

- ENEDIS : Elodie Jagot, Fabrice Cambon

ACTUALITÉS :

Le Président Jacques Jacquenet débute sa présentation en remerciant les élus ainsi que les partenaires du SICECO pour leur présence aux Assises de l'Énergie du SICECO qui se sont tenues le 12 septembre dernier. Il rappelle que les Assises ont permis de dresser un constat de la situation et de l'importance des choix politiques et techniques, notamment pour les réseaux. Le rôle du SICECO est de garantir le service public de distribution de l'électricité, qui nécessite des investissements importants. Les enjeux énergétiques sont un sujet majeur à traiter avec l'ensemble des acteurs économiques et de la population qui jouent un rôle central dans la réduction de la consommation d'énergie.

Le Président est heureux de rappeler aux élus l'inauguration de la 1^{ère} centrale photovoltaïque portée par la SEML Côte-d'Or Energies dont le SICECO est actionnaire majoritaire. Il rappelle que le projet a été initié en 2019 et que d'autres projets sont actuellement en cours de réalisation.

Le Président informe les élus qu'il s'agit des dernières CLE avant les élections municipales et rappelle l'importance pour les communes d'avoir un Délégué SICECO qui remontent les informations en conseil municipal. Des réunions d'information relatives aux missions du SICECO et au rôle des délégués seront proposées.

I. PROGRAMMATION DE TRAVAUX

Interlocuteur technique SICECO : Gilles Fromheim, technicien : gfromheim@siceco.fr - 06.71.26.19.72 - 03.80.50.99.26

A. Travaux sur le réseau électrique

Une information est faite sur l'évolution des Heures Pleines - Heures Creuses (HP/HC) qui vont progressivement basculer sur les après-midis où la production photovoltaïque est la plus forte. Les élus sont

également informés de la mise en place de coûts de relève pour les abonnés n'ayant toujours pas de compteur Linky.

Les élus sont informés que dans le cadre du renouvellement du marché de Petits travaux et Extension, le nombre de lots a été réduit de 8 à 6 afin de rééquilibrer les volumes d'affaires. Il est également indiqué que ce marché intégrera des prescriptions techniques renforcées en vue de la décarbonation des chantiers.

❖ Extensions du réseau électrique :

Les travaux d'extension programmés sont présentés.

Il est rappelé que dans le cas des extensions, les pétitionnaires sont invités à se manifester au plus tôt car les délais de raccordement peuvent être de plusieurs semaines et qu'ils nécessitent parfois des travaux complémentaires de renforcement augmentant les délais également.

❖ Enfouissements et renforcements de réseau :

Le SICECO présente les travaux en cours.

La commune de Prusly-sur-Ource confirme qu'il s'agit du bon dossier dans la programmation.

La commune de Saint-Marc-sur-Seine indique que la coupure est prévue le 21 octobre pour réaliser la reprise des branchements électriques.

❖ Présentation ENEDIS:

Le SICECO réitère ses réserves concernant la rénovation programmée (remise à niveau des réseaux HTA en ne changeant que les pièces usagées) qui, outre des aspects comptables contestables, ne préparent pas les réseaux aux contraintes climatiques des 30 prochaines années.

Les communes de Chemin d'Aisey, de Saint-Marc-sur-Seine, d'Echalot, de Busseau et de Puits indiquent subir des microcoupures et avoir pour certains du matériel dégradé. Il est indiqué qu'il faut contacter son fournisseur qui prendra attache avec ENEDIS.

ENEDIS indique également des travaux de renforcement HTA sur le secteur et rappelle le numéro d'appel d'urgence ENEDIS réservé aux élus.

❖ Présentation GRDF :

GRDF reste le 1^{er} distributeur de gaz en France et constate une baisse des consommations sur les dernières années en lien avec la sobriété énergétique des ménages et le réchauffement climatique. GRDF indique que 6 méthaniseurs sont en production en Côte-d'Or et que 6 autres sont en cours d'étude ou de construction. Il convient donc de valoriser localement cette production de biogaz en achetant du gaz vert certifié sur ses factures de chauffage.

Un rappel est fait sur l'intérêt de transférer la compétence Gaz au SICECO, notamment pour atteindre un pouvoir de négociation important avec GRDF et l'Etat car les enjeux sur le basculement du gaz vers le biogaz sont très importants pour nos territoires. Rappel : le transfert de la compétence ne fait pas perdre d'argent à la commune, la redevance est reversée par le SICECO.

B. Travaux d'Eclairage Public

❖ Eclairage sportif

Une information spécifique est faite sur l'éclairage sportif et la fin des lampes à décharge en 2027. Les communes sont sensibilisées pour anticiper les travaux ou les interventions sur ces équipements d'au moins 2 000 € pour un projecteur, 50 000 € pour un stade 4 mâts et 8 projecteurs, ses données sont indicatives et peuvent varier selon la typologie et hauteur des mâts. Une alerte est également faite sur les contrôles de stabilité et de vétusté des mâts d'éclairage, notamment en lien avec des cas récents de chutes de mâts.

❖ Travaux en cours et programmation

Les programmes de travaux (en attente de validation, en cours, etc.) sont présentés.

Plusieurs communes envisagent de relamper pour prolonger l'utilisation des éclairages sportifs.

II. ENERGIE

A. Suivi énergétique des bâtiments

Interlocuteur technique SICECO : Eva Vadot, Econome de flux, evadot@siceco.fr - 06.81.07.53.09

❖ Bilan des études : audits énergétiques et remplacements de chaudières fioul/propane

Le SICECO rappelle qu'il est possible d'obtenir un accompagnement technique et financier sur les études : audit énergétique comprenant un état des lieux du bâti et des systèmes techniques, ainsi que des préconisations de travaux à mettre en œuvre ; remplacement de chaudière fioul ou propane par des PAC ou chaudière bois ainsi que la télégestion des équipements.

Un accompagnement travaux est également possible sur le plan financier avec des bonus selon les techniques employées (matériaux biosourcés, GTB-GTC, etc.). A ce jour, tous les dossiers déposés ont été validés.

La commune de Fontaines-en-Duesmois indique son souhait de rénover un logement.

Une commune demande pourquoi les SIVOM ne sont pas subventionnés : la question sera posée à la prochaine Commission Energie et Transition énergétique.

B. Achat d'énergie

Interlocuteur technique SICECO : Christelle Gautheron, assistante : achats-energie@siceco.fr - 07.85.82.94.84 - 03.80.50.85.02

❖ Informations générales sur l'évolution des prix des énergies

Le SICECO informe les élus de la mise en place des nouveaux marchés à compter du 1^{er} janvier 2026 pour une période de 3 ans :

- Avec **ENGIE** pour les **Bâtiments** pour les **Communes non éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRVe)** : lot 1 pour les puissances souscrites > 36 kVA et lot 2 pour celles ≤ 36 kVA.
- Avec **OCTOPUS Energy** pour l'**éclairage public** de tous les membres (lot 4).

Il est précisé que le lot 3 correspondant aux Bâtiments des **Communes éligibles au Tarif Réglementé de Vente (TRVe)** n'a pas été consulté, les Bâtiments de ces Communes resteront donc au TRVe (puissances souscrites ≤ 36 kVA). Les Bâtiments de puissances souscrites > 36 kVA actuellement en marché chez EDF Groupement vont basculer au TRVe : le SICECO va accompagner les membres concernés dans cette démarche en novembre 2025. Si les prix des marchés deviennent intéressants par rapport au TRVe, le Groupement pourra lancer à tout moment la consultation du lot 3.

L'évolution des prix en électricité (hors TRVe) pour 2026 par rapport à 2025 est une baisse moyenne d'environ 10% sur les bâtiments mais une hausse de 18% sur l'éclairage public (prix très bas en 2025). Pour le gaz, on note une hausse de 4.5% liée à l'augmentation de l'acheminement malgré la baisse du prix de la molécule de gaz. Le SICECO informe également de la mise en place du mécanisme de Certificat de Production Biogaz (CPB) dès 2026 et de l'ETS2 (marché Carbone) prévue en 2027. Ces 2 mécanismes vont avoir tendance à augmenter d'ici à 2030.

Une nouvelle campagne d'adhésion au groupement gaz pour 2028-2030 est en cours jusqu'à avril 2026.

L'optimisation tarifaire en électricité sera finalisée en juin 2026, permettant de réaliser un gain de 300k €/an aux 103 membres concernés.

La commune de Vix sera intéressée pour intégrer le groupement d'achat pour la prochaine fois.

C. Energies renouvelables

❖ Photovoltaïque en toiture

Interlocuteurs techniques SICECO : Florian Blanchot, chargés de projet photovoltaïque, fblanchot@siceco.fr - 06.88.12.31.98 et Léo Foster, chargé de projet énergies renouvelables, lfoster@siceco.fr - 06.77.39.16.82

Le SICECO réalise gratuitement l'analyse d'opportunité en interne et externalise les études de faisabilité et de structure au sol (marchés SICECO) avec une aide de 50%

⇒ Différentes études sont en cours sur de l'autoconsommation collective patrimoniale.

La commune d'Aignay-le-Duc indique être intéressé par une ombrière sur parking.

Le SICECO va également proposer un marché pour la construction de centrales photovoltaïques toiture ou ombrière, via de la maîtrise d'ouvrage déléguée. L'objectif sera d'offrir un service complet pour faciliter l'émergence de projets en autoconsommation ou en vente totale.

Les remarques, avis, ou propositions sont à transmettre directement au SICECO à l'adresse contact@siceco.fr ou par l'intermédiaire du Président de CLÉ.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président et le Président de CLE remercient les personnes présentes et lèvent la séance.

Établi le 15 octobre 2025

Le Président de la CLÉ,
Claude Fontaine



PJ au compte-rendu :

Diaporama présenté en réunion de CLÉ

Tableaux travaux et programmations ultérieures

Présentations ENEDIS et GRDF

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Phase
AISEY SUR SEINE	7	remplacement des supports bois 35 et 36B suite à vétusté	EP/1513/B	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
AUTRICOURT	7	changement de sources	CS/057/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
BAIGNEUX LES JUIFS	7	mise en place d'une borne prises	EP/1498/B	Borne forain	Report sur prog ultérieure
BAIGNEUX LES JUIFS	7	rénovation EP du parking de la salle des fêtes suite à l'aménagement et remplacement des AS3 par des AS4	EP/1473/B	Rénovation EP	Report sur prog ultérieure
BALOT	7	pose de 2 bornes prises sur l'espace multifonction	EP/1539/B	Borne forain	Annulé
BALOT	7	extension EP pour l'espace multifonction	EP/1494/B	EP	Travaux en cours
BALOT	7	rénovation EP sur les commandes B, C et D	EP/1493/B	Rénovation EP	Travaux terminés, à réceptionner
BENEUVRE	7	changement de source	CS/008/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
BREMUR ET VAUROIS	7	changement de sources	CS/054/B	Changement de source	Attente validation devis par commune
BREMUR ET VAUROIS	7	rénovation EP Cdes A et B (supprimer cde A)	EP/1533/B	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
BURE LES TEMPLIERS	7	changements de sources	CS/044/B	Changement de source	Report sur prog ultérieure
CERILLY	7	rénovation EP Grande Rue et Rue des Meix	EP/1467/B	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
CHARREY SUR SEINE	7	changement de sources	CS/048/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
COURBAN	7	extension EP Ruelle de la poterne	EP/1510/B	EP	Attente validation devis par commune
ETROCHEY	7	Rénovation EP	EP/1489/B	Rénovation EP	Travaux en cours
JOURS LES BAIGNEUX	7	pose d'un coffret prises sur le parking de la salle de rencontre	EP/1553/B	Borne forain	Travaux terminés, à réceptionner
JOURS LES BAIGNEUX	7	extension EP pour la salle de rencontre	EP/1058/B	EP	Travaux en cours
LAIGNES	7	Changement de sources	CS/059/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
LAIGNES	7	dépose de l'EP 40D	DPL/004/B	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
LARREY	7	Rénovation EP	EP/1462/B	Rénovation EP	Travaux en cours
LIGNEROLLES	7	remplacement du support bois 52A suite à vétusté	EP/1514/B	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
LOUESME	7	Pose de 10 prises guirlandes	ILL/186/B	Prise illumination	Travaux terminés, réceptionnés

Commune	Clé	Intitulé affaire	N° Affaire	Type de travaux	Phase
MAGNY LAMBERT	7	extension EP place Gaveau suite à aménagement	EP/1475/B	EP	Report sur prog ultérieure
MARCENAY	7	changement de sources	CS/047/B	Changement de source	Travaux terminés, à réceptionner
MINOT	7	changement de sources	CS/052/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
MONTIGNY SUR AUBE	7	dépose EP 34B	DPL/006/B	Dépose points lumineux	Travaux en cours
MONTMOYEN	7	changement de sources	CS/053/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
NOD SUR SEINE	7	dépose EP repère 52A	DPL/005/B	Dépose points lumineux	Annulé
NOIRON SUR SEINE	7	extension EP	EP/1481/B	EP	Travaux en cours
ORIGNY SUR SEINE	7	extension EP pour le lotissement communal	EP/1329/B	Lotissement	Report sur prog ultérieure
POTHIERES	7	rénovation EP	EP/1434/B	Rénovation EP	Travaux terminés, réceptionnés
PUITS	7	changement de sources	CS/045/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
QUEMIGNY SUR SEINE	7	rénovation EP (2ème tranche)	EP/1432/B	Rénovation EP	Annulé
QUEMIGNY SUR SEINE	7	remplacement du support bois 18A suite vétusté	EP/1534/B	Rénovation EP	Attente validation devis par commune
VANVEY SUR OURCE	7	dépose des points I1, F1 et F2	DPL/003/B	Dépose points lumineux	Travaux terminés, réceptionnés
VANVEY SUR OURCE	7	rénovation EP (18 australes sans vasques)	EP/996/B	Rénovation EP	Annulé
VERTAULT	7	changement de source sur Cde A	CS/042/B	Changement de source	Travaux terminés, réceptionnés
CHATILLON SUR SEINE	7	éclairage des 2 carrières à La Barotte	EP/1500/B	Sport	Travaux terminés, réceptionnés

Clé	Commune	Date demande	Intitulé affaire	Montant des travaux	N° Affaire	Type de travaux
7	BAIGNEUX LES JUIFS	24/06/2024	mise en place d'une borne prises	6 000	EP/1498/B	Borne "forain"
7	MINOT	29/04/2025	pose d'un coffret Prises et un point lumineux	4 000	EP/1557/B	Borne "forain"
7	MAGNY LAMBERT	17/01/2024	extension EP place Gaveau suite à aménagement	20 000	EP/1475/B	EP
7	AMPILLY LES BORDES	07/04/2023	rénovation EP Hameaux de la Folie et Meursauges	20 000	EP/1463/B	Rénovation EP
7	BAIGNEUX LES JUIFS	20/12/2023	rénovation EP du parking de la salle des fêtes suite à l'aménagement et remplacement des AS3 par des AS4	20 000	EP/1473/B	Rénovation EP
7	BENEUVRE	21/03/2024	rénovation des luminaires vétustes	18 000	EP/1483/B	Rénovation EP
7	BILLY LES CHANCEAUX	21/11/2024	rénovation EP	28 000	EP/1538/B	Rénovation EP
7	CHARREY SUR SEINE		Rénovation EP	15 000	EP/1549/B	Rénovation EP
7	LAIGNES	02/12/2024	rénovation EP (1ère tranche)	20 000	EP/1536/B	Rénovation EP
7	MASSINGY	31/01/2023	rénovation EP	25 000	EP/1424/B	Rénovation EP
7	MONTIGNY SUR AUBE	15/09/2020	rénovation EP (1ère tranche)	25 000	EP/1290/B	Rénovation EP
7	MONTLIOT ET COURCELLES	09/04/2024	rénovation EP	25 000	EP/1492/B	Rénovation EP
7	NOD SUR SEINE	11/04/2023	rénovation EP (1ère tranche)	20 000	EP/1471/B	Rénovation EP
7	NOIRON SUR SEINE	12/10/2023	rénovation EP	20 000	EP/1465/B	Rénovation EP
7	POINCON LES LARREY	12/12/2022	rénovation EP (1ère tranche)	22 000	EP/1417/B	Rénovation EP
7	POINCON LES LARREY	01/09/2025	remplacement support bois vétuste repère A37	2 000	EP/1562/B	Rénovation EP
7	THOIRES	27/04/2023	rénovation EP	25 000	EP/1451/B	Rénovation EP
7	VERTAULT	13/09/2024	rénovation EP Cdes B, C, D et E	15 000	EP/1521/B	Rénovation EP
7	CHATILLON SUR SEINE	04/07/2024	restitution EP suite à la dissimulation Route de Montbard	60 000	EP/1506/B	Restitution EP
7	LARREY	11/12/2019	restitution EP suite à la dissimulation rue du Château	20 000	EP/1233/B	Restitution EP
7	PRUSLY SUR OURCE	03/04/2018	restitution EP suite à la dissimulation Rue de Bellevue et Chemin du Petit Conroy	30 000	EP/1055/B	Restitution EP
7	CHATILLON SUR SEINE	17/05/2024	éclairage de la petite carrière à La Barotte	75 000	EP/1544/B	Sport
				515 000		22

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Statut	Période de travaux	Type d'affaire
SAINT MARC SUR SEINE	7	dissimulation des réseaux devant la salle des fêtes rue d'Origny	ER/473/B	48 000	En cours	2025-juin	Dissimulation
VILLAINES EN DUESMOIS	7	dissimulation des réseaux au hameau de VAUGIMOIS	ER/345/B	130 000	En cours	2025-septembre	Dissimulation
ESSAROIS	7	renforcement BT sur poste BOURG	ER/479/B	235 000	En cours	*2025	Dissimulation
CHATILLON SUR SEINE	7	dissimulation des réseaux Route de Montbard	ER/477/B	200 000	Programmé	*2026	Dissimulation
LARREY	7	dissimulation rue du Chateau	ER/367/B	90 000	Programmé	*2026	Dissimulation
PRUSLY SUR OURCE	7	dissimulation Rue du Fourneau	ER/347/B	60 000	Programmé	*2026	Dissimulation
BILLY LES CHANCEAUX	7	dissimulation des réseaux autour de la mairie	ER/424/B	100 000	Annulé		Dissimulation
BRION SUR OURCE	7	Dissimulation des réseaux dans le village	ER/226/B	90 000			Dissimulation
BUNCEY	7	Dissimulation des réseaux rue St Georges et en Lallier	ER/247/B	90 000			Dissimulation
CERILLY	7	résorption de fils nus sur poste RN	ER/460/B	70 000			Dissimulation
CHAUME LES BAIGNEUX	7	dissimulation des réseaux Rue de Fontaine	ER/376/B	90 000			Dissimulation
COULMIER LE SEC	7	dissimulation des réseaux sur la place l'église (RD980)	ER/482/B	110 000	Annulé		Dissimulation
ECHALOT	7	dissimulation des réseaux Rue du Chateau	ER/358/B	65 000			Dissimulation
GEVROLLES	7	Dissimulation des réseaux dans le village	ER/168/B	90 000			Dissimulation
GURGY LE CHATEAU	7	Dissimulation des réseaux place de l'église	ER/184/B	30 000			Dissimulation
JOURS LES BAIGNEUX	7	dissimulation des réseaux Grande Rue	ER/346/B	90 000			Dissimulation
LAIGNES	7	Dissimulation des réseaux quartiers de l'église	ER/211/B	90 000			Dissimulation
MONTLIOT ET COURCELLES	7	Dissimulation des réseaux au centre du village	ER/235/B	90 000			Dissimulation
POISEUL LA VILLE ET LAPEROUSE	7	remplacement de la CH POISEUL par un PSSA 100KVA	ER/365/B	50 000			Dissimulation
PRUSLY SUR OURCE	7	dissimulation Rue de Bellevue et Chemin du Petit Conroy	ER/320/B	90 000			Dissimulation
VERTAULT	7	Dissimulation BT dans le village (2ème tranche)	ER/096/B	90 000			Dissimulation
VILLOTTE SUR OURCE	7	dissimulation des réseaux dans le village	ER/171/B	90 000			Dissimulation
VILLOTTE SUR OURCE	7	extension BT pour M REGAZZONI, impasse de la laiterie	TB/519/B	10 000	Soldé	2025-avril	Extension
BALOT	7	extension BT pour l'espace multifonction	TB/520/B	17 000	Soldé	2025-mai	Extension
SAVOISY	7	extension BT pour M LEBOCQ Rue du cimetière	TB/534/B	15 000	En cours	2025-septembre	Extension
LEUGLAY	7	Extension BT pour la propriété de Mme BORDET	TB/321/B	17 000		*2025	Extension
MENESBLES	7	extension BT pour le bâtiment agricole de M MONZEIN	TB/540/B	40 000		*2025	Extension
BRION SUR OURCE	7	Passage TV en TB pompage rue du Moulin	TB/512/B	18 000		*2026	Extension
CHAUMONT LE BOIS	7	passage TV en Tarif Bleu 36KVA de la station de pompage	TB/422/B	41 000	En cours	*2026	Extension
GRANCEY SUR OURCE	7	passage TV Station de traitement des eaux en TB 36KVA	TB/496/B	50 000		*2026	Extension
GRANCEY SUR OURCE	7	passage TV en TB 36KVA Pompage	TB/500/B	40 000		*2026	Extension
LIGNEROLLES	7	Passage TV "Pompage" en TB 36KVA	TB/495/B	50 000		*2026	Extension
MONTMOYEN	7	Passage TV Pompage en TB 36KVA	TB/498/B	50 000		*2026	Extension
RIEL LES EAUX	7	Passage TV "Pompage" en TB 36KVA	TB/503/B	40 000		*2026	Extension
COURBAN	7	extension HTA/BT pour la propriété de M. LONCHAMP	TB/538/B	60 000			Extension
GEVROLLES	7	extension HTA/BT pour les bâtiments de la SCI GEVRIMO	TB/527/B	50 000	Annulé		Extension
GOMMEVILLE	7	passage TV en Tarif Bleu 36KVA de la station de pompage	TB/492/B	10 000			Extension
MAGNY LAMBERT	7	Passage TV Pompage en TB 36KVA	TB/497/B	15 000			Extension
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	7	Passage TV en TB Pompage	TB/515/B	50 000			Extension
LEUGLAY	7	renforcement BT sur poste ZA	ER/478/B	13 000	En cours	2025-août	Renforcement
MENESBLES	7	renforcement HTA/BT suite à l'extension MONZEIN	ER/494/B	40 000		*2026	Renforcement
GEVROLLES	7	renforcement sur poste "Forge"	ER/490/B	35 000			Renforcement
MINOT	7	renforcement BT sur poste BUXEROLLES	ER/461/B	27 000	Annulé		Renforcement
MOLESME	7	Renforcement poste Haut	ER/431/B	33 000	Annulé		Renforcement
POISEUL LA VILLE ET LAPEROUSE	7	Renforcement sur poste Bas	ER/491/B	20 000			Renforcement
POTHIERES	7	renforcement BT sur poste POTHIERES	ER/467/B	35 000			Renforcement
RECEY SUR OURCE	7	renforcement BT sur poste COMBE VATHIOT	ER/465/B	25 000			Renforcement
VEUXHAULLES SUR AUBE	7	résorption de fils nus poste VEUXHAULLES	ER/404/B	19 000	Soldé	2025-juillet	Resorption fils nus
AUTRICOURT	7	resorption de fils nus sur poste MAISON NEUVE	ER/483/B	54 000	En cours	2025-septembre	Resorption fils nus
VOULAINES LES TEMPLIERS	7	résorption de fils nus sur poste CHAPELLE	ER/484/B	4 000	En cours	2025-septembre	Resorption fils nus
BUNCEY	7	résorption fils nus poste CHAPELLE	ER/413/B	32 500		*2026	Resorption fils nus

Commune	Clé	Affaire	N° Affaire	Montant Elec (TTC)	Statut	Période de travaux	Type d'affaire
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	7	résorption de fils nus sur poste BORDE	ER/453/B	16 000		*2026	Resorption fils nus
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	7	résorption de fils nus sur poste BEL ASILE	ER/455/B	82 500	Programmé	*2027	Resorption fils nus
BUNCEY	7	résorption de fils nus sur poste GAUTHIOTE	ER/420/B	15 000			Resorption fils nus
BUSSEAUT	7	résorption de fils nus sur poste BUSSEAUT	ER/445/B	20 000			Resorption fils nus
COULMIER LE SEC	7	résorption de fils nus sur poste PRINCIPAUX	ER/447/B	45 000			Resorption fils nus
ETALANTE	7	résorption de fils nus sur poste COQUILLE	ER/389/B	10 000			Resorption fils nus
MARCENAY	7	résorption de fils nus sur poste FOURNEAU (camping du Lac)	ER/395/B	6 000			Resorption fils nus
MINOT	7	renforcement HTA/BT sur poste VELBRET	ER/396/B	44 000	Annulé		Resorption fils nus
MOLESME	7	Résorption d e fils nus sur poste ECOLE	ER/489/B	25 000			Resorption fils nus
QUEMIGNY SUR SEINE	7	résorption de fils nus sur poste COSNE	ER/397/B	18 000			Resorption fils nus
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	7	résorption de fils nus sur poste VIADUC	ER/454/B	8 000			Resorption fils nus
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	7	résorption de fils nus sur les postes CHAVONNIER et VIADUC	ER/401/B	10 800			Resorption fils nus
			63	3 298 800			

Point sur les travaux d'extension de réseau CLE : 7
Entreprise : SOBECA - marché non renouvelé fin au 30/11/2024 + SERPOLLET nouveau titulaire au 02/12/2024

COMMUNE	Dossier n°	Intitulé affaire	MONTANT AFFAIRE (€ HT)	Date OS Etude	Date OS Travaux	Commentaires
GOMMEVILLE : Syndicat des Eaux de Noiron - Gommeville - Charrey	TB/492/B	passage TV en Tarif Bleu 36KVA de la station de pompage				
BRION SUR OURCE	TB/512/B	Passage TV en TB pompage Rue du Moulin				
GRANCEY SUR OURCE	TB/500/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
GRANCEY SUR OURCE	TB/496/B	Passage TV Station de traitement des eaux en TB 36KVA				
LIGNEROLLES	TB/495/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
MAGNY LAMBERT	TB/497/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
MONTMOYEN	TB/498/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
RIEL LES EAUX	TB/503/B	Passage TV "Pompage" en TB 36 kVA				
SAINTE COLOMBE SUR SEINE	TB/515/B	Passage TV en TB Pompage				
BALOT	TB/520/B	Extension BT pour l'espace multifonction	20 000 €	24/06/2024	12/05/2025	Travaux terminés
CHAUMONT LE BOIS	TB/422/B	passage TV en Tarif Bleu 36KVA de la station de pompage	12 172 €	11/06/2025		Etude terminée, travaux à programmer
COURBAN	TB/538/B	extension HTA/BT pour la propriété de M. LONCHAMP (batiment existant)	60 255 €			En attente accord Client (devis envoyé le 04/09/2025)
LEUGLAY	TB/321B	Extension BT pour la propriété de Mme BORDET (batiment existant)	14 800 €			En attente accord Client (devis envoyé le 08/09/2025)
MENESBLES	TB/540/B	Extension BT pour le bâtiment agricole de M MONZEIN	41 600 €			En attente accord Client (devis envoyé le 19/09/2025)
SAVOISY	TB/534/B	Extension BT pour M LEBOCQ Rue du cimetière	9 600 €	18/06/2025	22/09/2025	Travaux en cours
VILLAINES EN DUESMOIS	TB/541/B	Extension BT pour les batiments agricoles de l'EARL de Combe Ferrand (Mr Babouillard)	12 607 €			En attente accord Client (devis envoyé le 10/10/2025)
VILLOTTE SUR OURCE	TB/519/B	Extension BT pour Mr REGAZZONI, impasse de Laiterie	14 000 €	08/01/2025	02/04/2025	Travaux terminés

17 AFFAIRES	185 034 €
--------------------	------------------

Mis à jour le 13/10/2025